

Согласовано:

Филиал АО «Квадра»-
«Курская генерация»



«14» апрель 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУК «Курская
государственная филармония»


М.В. Шанин

«16» апрель 2025г.

План подготовки к ОЗП
по объекту ОБУК «Курская государственная филармония»
г. Курск, ул. Перекальского, д. 1.

	Мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	Промывка теплопотребляющей установки (п. 11.5.1)	До 15.07.2025	
2	Наладка режимов потребления (п. 3 1.52)	До 15.07.2025	
3	Проверка (осмотр) 3/а и арматуры постоянного регулирования п. 1 1.5.3	До 15.07.2025	
4	Разработка ОРД О назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)	До 15.07.2025	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплопотребляющей установки (п. 11.5.5)	До 15.07.2025	
6	Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности. и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО. разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (л. 11.5.6)	До 15.07.2025	
7	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции разработанные в соответствии с пунктом	До 15.07.2025	

	278 Правил промышленной безопасности (п. 11.57)		
8	Разработка паспорта ИТП (л. 11.5.8)	До 15.07.2025	
9	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. обслуживание (п.11.5.10)	До 15.07.2025	
10	Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)	До 15.07.2025	ГВС нет
11	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплоотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)	До 15.07.2025	Акт ранее не составлялся
12	Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)	До 15.07.2025	
13	Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.32)	До 15.07.2025	
14	Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)	До 15.07.2025	
15	Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)	До 15.07.2025	
16	Акт проверки КИП (п. 11.5.15)	До 15.07.2025	
17	Показатель выполнения работ по подготовке к СЗП теплового контура здания (п. 11.5.36)	До 15.07.2025	

Ответственный

Главный инженер



П.А. Бартнев